

【상하수도본부】

□ 취수원 개발사업 추진

○ 개요

- 친환경 대체취수원 개발사업 외 1개 사업
- 사업비 : 7,261백만원
- 사업량 : 지하수 17공

○ 추진상황

- '18.11.13. : 지하수 영향조사 용역 착수

○ 추진계획

- '18. 11 ~ '19. 3 : 지하수 영향조사용역 추진
- '19. 3 ~ '19. 4 : 지하수개발 실시설계용역 및 행정절차 이행
- '19. 5 ~ '19. 12 : 지하수 개발사업 시행

□ 먹는 물 및 상수도 수질검사기관 운영

○ 개요

- 수질검사 민원 처리대상 : 먹는 물·먹는 샘물, 농업·공업·생활용수
- 상수도 수질검사 대상 : 정수장, 수도꼭지 등

○ 추진상황

- 수질검사 민원처리 실적('19.1.1.~'19.1.23.) : 149건 접수
- 상수도 채수 및 수질검사 처리실적('19.1.14.~'19.1.23) : 정수장 등 138건

○ 금주 추진계획

- 민원 검사예정(1.28.~2.3.) : 지하수, 저수조 등 채수·검사 131건
- 상수도 검사예정(1.28.~2.3.) : 정수장, 수도꼭지 등 109건

□ 마라도 해수담수화시설 증설사업

○ 개요

- 사업위치 및 기간 : 서귀포시 대정읍(마라도) ('17.01. ~ '19.06.)
- 총사업비 : 2,500백만원
- 사업량 : 해수담수화증설(75톤/일 → 100톤/일)

○ 추진상황 : 전체 공정률 70.0%

○ 금주 추진계획

- 제어설비 및 기계설비 제작 진행중

□ 유수율 제고사업 추진

- 사업위치 및 기간 : 애월 등 10개 읍·면 ('16. 5. ~ '19. 12.)
- 사업비 : 32,954백만원('17년 ~ '19년)
- 추진상황(공정율)
 - (한림·환경지구) 블록시스템 구축용역(91.2%), 구축공사 2차(43.0%)
 - (남원·표선지구) 블록시스템 구축용역(26.6%)
 - (대정·안덕지구) 블록시스템 구축용역(60.8%), 구축공사 1차(18.9%)
 - (조천지구) 블록시스템 구축용역(48.3%), 구축공사 1차(65.0%)
 - (구좌·성산지구) 블록시스템 구축용역(96.0%), 구축공사(39.8%)
- 추진계획
 - (한림·환경지구) 금악블록 누수다발관 정비, 한수블록 관로 신설
 - (남원·표선지구) 상관식 누수탐사 및 단계시험 진행
 - (대정·안덕지구) 배수관로 감압밸브 설치 검토
 - (조천지구) 함덕, 대흘리, 와흘리 누수탐사, 관망도 작성 및 보완
 - (구좌·성산지구) 성산읍 신양리 관로 교체, 성산읍 일원 감압밸브 설치

□ 서귀포시 서흥·동흥 하수관로 정비사업

- 개요
 - 사업량 : 하수관로 31.68km, 배수설비 2,476개소
 - 사업비 : 37,004백만원 - 사업기간 : '17.5.10 ~ '19.11.18
- 추진상황
 - 전체 공구 공정율 74%(하수관로 21km, 배수설비 1,996개소)
- 금주 추진계획
 - 하수관로 45m 부설, 배수설비 7개소
 - 아스콘 포장 및 차선도색

□ 서귀포 남원처리구역 하수관로 정비사업

- 개요
 - 사업량 : 하수관로 L= 36.41km, 배수설비 622개소
 - 사업비 : 30,866백만원 - 사업기간 : '18.01.15 ~ '20.12.29
- 추진상황
 - 전체 공구 공정율 15.9%(하수관로 8.8km, 배수설비 27개소)
- 금주 추진계획
 - 하수관로 L= 40m, 배수설비 6개소