

【상하수도본부】

□ 취수원 개발사업 추진

○ 개요

- 친환경 대체취수원 개발사업 외 1개 사업
- 사업비 : 7,261백만원
- 사업량 : 지하수 17공

○ 추진상황

- '18.11.13. : 지하수 영향조사 용역 착수

○ 추진계획

- '18. 11 ~ '19. 3 : 지하수 영향조사용역 추진
- '19. 3 ~ '19. 4 : 지하수개발 실시설계용역 및 행정절차 이행
- '19. 5 ~ '19. 12 : 지하수 개발사업 시행

□ 먹는 물 및 상수도 수질검사기관 운영

○ 개요

- 수질검사 민원 처리대상 : 먹는 물·먹는 샘물, 농업·공업·생활용수
- 상수도 수질검사 대상 : 정수장, 수도꼭지 등

○ 추진상황

- 수질검사 민원처리 실적('19.1.1.~'19.2.12.) : 184건 접수
- 상수도 채수 및 수질검사 처리실적('19.2.4.~'19.2.12.) : 정수장 등 110건

○ 금주 추진계획

- 민원 검사예정(2.18.~2.24.) : 지하수, 저수조 등 채수·검사 36건
- 상수도 검사예정(2.18.~2.24.) : 정수장, 수도꼭지 등 97건

□ 마라도 해수담수화시설 증설사업

○ 개요

- 사업위치 및 기간 : 서귀포시 대정읍(마라도) ('17.01. ~ '19.06.)
- 총사업비 : 2,500백만원
- 사업량 : 해수담수화증설(75톤/일 → 100톤/일)

○ 추진상황 : 전체 공정률 74.2%

○ 금주 추진계획

- 제어설비 및 기계설비 제작 진행중

□ 유수율 제고사업 추진

○ 사업위치 및 기간 : 애월 등 10개 읍·면('16. 5. ~ '19. 12.)

○ 사업비 : 32,954백만원('17년 ~ '19년)

○ 추진상황(공정율)

(한림·한경지구) 블록시스템 구축용역(91.2%), 구축공사 2차(47.5%)

(남원·표선지구) 블록시스템 구축용역(33.3%)

(대정·안덕지구) 블록시스템 구축용역(63.6%), 구축공사 1차(30.8%)

(조 천 지 구) 블록시스템 구축용역(48.6%), 구축공사 1차(71.5%)

(구좌·성산지구) 블록시스템 구축용역(96.0%), 구축공사(42.0%)

○ 추진계획

(한림·한경지구) 옹포블록 유량계 신설,관로신설 및 누수다발관 교체

(남원·표선지구) 노면음청 조사(위미리, 하례리 21.6km)

(대정·안덕지구) 배수관로 감압밸브 설치 검토 및 밸브류 조사

(조 천 지 구) 함덕, 대흘리, 와흘리 누수탐사, 관망도작성, 감압밸브 설치

(구좌·성산지구) 성산읍 성산리 관로 교체, 성산읍 일원 감압밸브 설치

□ 서귀포시 서흥·동흥 하수관로 정비사업

○ 개요

- 사업량 : 하수관로 31.68km, 배수설비 2,476개소
- 사업비 : 37,004백만원
- 사업기간 : '17.5.10 ~ '19.11.18

○ 추진상황

- 전체 공구 공정율 75%(하수관로 21km, 배수설비 2,000개소)

○ 금주 추진계획

- 하수관로 64m 부설, 배수설비 7개소
- 펌프장 지장물 조사(2공구)
- 아스콘 절삭 및 표층포장(대륜대천)

□ 제주시 연동 노형 노후 하수관로 정비공사

○ 개요

- 사업량 : 하수관로 29.3km, 배수설비 1,086개소
- 사업비 : 21,000만원
- 사업기간 : '18.01.11 ~ '21.03.26

○ 추진상황

- 전체 공구 공정율 33%(하수관로 6.7km, 배수설비 446개소)

○ 금주 추진계획

- 노형동 1공구 하수관로 150m 부설, 배수설비 12개소
- 노형동 2공구 하수관로 200m 부설, 배수설비 15개소