

## 【상하수도본부】

### □ 취수원 개발사업 추진

#### ○ 개요

- 사업비 : 7,261백만원(친환경 대체취수원 개발사업 외 1개 사업)
- 사업량 : 지하수 17공

#### ○ 추진상황

- '18. 11. 13. : 지하수 영향조사 용역 착수
- '18. 11 ~ '19. 7 : 지하수 영향조사용역 추진

#### ○ 추진계획

- '19. 7 : 지하수관리위원회 심의 및 지하수개발이용 허가
- '19. 7 ~ '19. 8 : 지하수개발 실시설계용역 및 행정절차 이행
- '19. 9 ~ '20. 3 : 지하수 개발사업 시행

### □ 먹는 물 및 상수도 수질검사기관 운영

#### ○ 개요

- 수질검사 민원 처리대상 : 먹는 물·먹는 샘물, 농업·공업·생활용수
- 상수도 수질검사 대상 : 정수장, 수도꼭지 등

#### ○ 추진상황

- 수질검사 민원처리 실적('19.1.1.~'19.6.26) : 841건 접수
- 상수도 채수 및 수질검사 처리실적('19.06.17~'19.06.21) :정수장 등 76건

#### ○ 금주 추진계획

- 민원 검사예정(7.1~7.5.) : 지하수, 저수조 등 채수·검사 94건

### □ 친환경 대체 취수원(금산수원지) 개발사업

#### ○ 개요

- 사업위치 및 기간 : 제주시 건입동 산지로 5-16(금산수원지)('18.01. ~ '20.12.)
- 총사업비 : 6,000백만원('19년 예산 : 3,200백만원)
- 사업량 : 대체지하수 3개공(7,000톤),  
도수관로(D=400mm, L=3,491m) 및 부대시설 등

#### ○ 추진상황

- '18. 1. : 지하수 개발 이용 허가
- '19. 5. : 지하수 개발(3공) 완료
- '19. 5. 8. : 도수관로(금산수원지 ~ 사라봉정수장 간) 공사 일상감사완료

#### ○ 금주 추진계획

- 계약체결 및 착공 예정

## □ 유수율 제고사업 추진

○ 사업위치 및 기간 : 애월 등 10개 읍·면( '16. 5. ~ '19. 12.)

○ 사업비 : 32,954백만원( '17년 ~ '19년)

○ 추진상황(공정율)

(한림·한정지구) 블록시스템 구축용역(91.2%), 구축공사 2차(33.5%)

(남원·표선지구) 블록시스템 구축용역(80.2%)

(대정·안덕지구) 유수율제고용역(95.2%), 구축공사(5.0%)

(조 천 지 구) 블록시스템 구축용역(93.17%)

(구좌·성산지구) 유수율제고용역(96.0%), 구축공사 1차 (100%), 구축공사 2차(10%)

○ 추진계획

(한림·한정지구) 귀덕·고산블록 누수다발관 교체, 상대·저지블록 제수밸브 교체 및 누수복구

(남원·표선지구) 관망해석, 구역고립 확인, 밸브조작 및 매몰밸브 탐사, 감압밸브 설치(굴착)

(대정·안덕지구) 대정읍, 안덕면 일원 누수탐사 및 복구, 관망감시시스템 구축관련 협의

(조 천 지 구) 함덕23소블록 단계시험 및 누수탐사, 신촌·조천·함덕 누수협의구간 확인조사

(구좌·성산지구) 성산읍 및 구좌읍 일원 누수복구

## □ 서귀포시 서흥·동흥 하수관로 정비사업

○ 개요

- 사업량 : 하수관로 31.68km, 배수설비 2,476개소

- 사업비 : 37,004백만원 - 사업기간 : '17.5.10 ~ '19.11.18

○ 추진상황

- 전체 공구 공정율 87.9%(하수관로 22.5km, 배수설비 2,203개소)

○ 금주 추진계획

- 배수설비 24가구, 칠십리로 아스팔트 절삭 및 덧씌우기

- 자가펌프 제어반 제작 및 설치

## □ 제주시 연동 노형 노후 하수관로 정비공사

○ 개요

- 사업량 : 하수관로 29.3km, 배수설비 1,086개소

- 사업비 : 21,000만원 - 사업기간 : '18.01.11 ~ '21.03.26

○ 추진상황

- 전체 공구 공정율 60%(하수관로 8.8km, 배수설비 765개소)

○ 금주 추진계획

- 연동 공구 오수관로 45m, 배수설비 3개소

- 노형 1공구 오수관로 20m, 배수설비 10개소

- 노형 2공구 배수설비 5개소