

【상하수도본부】

□ 취수원 개발사업 추진

- 개요
 - 친환경 대체취수원 개발사업 외 1개 사업
 - 사업비 : 7,975백만원
 - 사업량 : 지하수 15공
- 추진상황
 - 3.30. : 지하수관리위원회 심의
 - 6월 : 지하수 15공 착수 완료
 - 전체 공정률 : 84%
- 추진계획
 - '18. 6 ~ '19. 1 : 지하수 15공 공사 추진

□ 먹는 물 및 상수도 수질검사기관 운영

- 개요
 - 수질검사 민원 처리대상 : 먹는 물·먹는 샘물, 농업·공업·생활용수
 - 상수도 수질검사 대상 : 정수장, 수도꼭지 등
- 추진상황
 - 수질검사 민원처리 실적(1.1.~12.26.) : 2,084건 접수
 - 상수도 채수 및 수질검사 처리실적(12.17.~12.21) : 정수장 등 56건
- 추진계획
 - 민원 검사예정(12.31.~1.6.) : 2018년 접수민원 채수 및 검사 8건 완료
 - 상수도 검사예정(12.31.~1.6.) : 2018년 수질검사완료 및 2019년 계획수립

□ 삼양3수원 고도정수처리시설 사업

- 개요
 - 사업위치 및 기간 : 삼양1동 ('16.12. ~ '19.02.)
 - 사업비 : 19,816백만원
 - 사업량 : 고도정수처리시설 15,000톤/일, 배수지 5,000톤
- 추진상황 : 전체 공정률 83.99%
- 추진계획
 - 건축 : 삼양3수원 막여과동 마무리 공사
 - 전기·기계 : 삼양3수원 1단계 시운전 및 증설분 시공
 - 토목 : 삼양3수원 막여과동 주위 투수블럭 설치

□ 유수율제고사업 추진

- 사업위치 및 기간 : 애월 등 10개 읍·면 ('16.05. ~ '19.12.)
- 사업비 : 32,954백만원('17년~'18년)
- 추진상황(공정율)
 - (한림·한경지구) 블록시스템 구축용역(91.2%), 구축공사 2차(31.0%)
 - (남원·표선지구) 블록시스템 구축용역(17.8%)
 - (대정·안덕지구) 블록시스템 구축용역(54.5%)
 - (조천지구) 블록시스템 구축용역(47.8%), 구축공사 1차(54.2%)
 - (구좌·성산지구) 블록시스템 구축용역(96.0%), 구축공사(30.0%)
- 추진계획
 - (한림·한경지구) 금악블록 누수다발관 정비, 현장제어반 제작
 - (남원·표선지구) 상관식 누수탐사 및 블록시스템 기본계획 검토
 - (대정·안덕지구) 관망도 작성 보완 및 누수탐사
 - (조천지구)함덕·북촌리 누수탐사, 관망도 작성 및 보완
 - (구좌·성산지구)성산읍 신양리 관로 교체, 구좌읍 일원 감압밸브 설치

□ 대정·안덕 하수관로 정비사업

- 개요
 - 사업량 : 하수관로 12.6km, 배수설비 3,529개소
 - 사업비 : 27,311백만원 - 사업기간 : '17.7.04 ~ '20.7.02
- 추진상황
 - 전체 공구 공정율 59%(하수관로 7.8km, 배수설비 2,096개소)
- 금주 추진계획
 - 하수관로 20m 부설, 배수설비 25개소

□ 제주시 일도,이도동 하수관로 정비공사

- 개요
 - 사업량 : 하수관로 23.5km, 배수설비 1,730개소
 - 사업비 : 19,148백만원 - 사업기간 : '17.6.27. ~ '20.2.27.
- 추진상황
 - 전체 공구 공정율 60%(하수관로 15.5km, 배수설비 934개소)
- 금주 추진계획
 - 하수관로 457m 부설, 배수설비 58개소