

11 주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

□ 우리 도에서 '13년에 추진한 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
제52회 탐라문화제	5,219	1,800	884	2,535	계속사업	2013	70
제주북합체육관 건립사업	15,000	2,500	12,500	-	2014.3	2011	100
제95회 전국체전 대비 제주종합경기장 체육회관 다목적체육관 증축사업	4,500	-	4,500	-	2014.2	2012	100
김만덕기념관 건립사업	16,059	6,450	3,970	5,639	2015	2011	40.5
권역별류마티스및 퇴행성관절염전문 질환센터 설치지원	18,000	3,864	13,269	867	2017	2011	91.6
서귀포의료원 기능보강사업	13,060	4,000	4,620	4,440	2014	2012	95
탐라문화광장 조성사업	51,500	4,750	14,979	31,771	2015	2012	40
제주세계리더스보전포럼	1,547	-	347	1,200	2015	2013	50
환경성질환예방센터 건립사업	10,000	-	380	9,620	2015	2012	20
산림휴양형 치유의 숲조성	5,000	300	2,200	2,500	2014	2011	60
고부가가치 식재료 가공시설 현대화지원사업	4,471	1,528	1,273	1,670	2014	2011	90
남원권역 감귤거점 APC 건립사업	11,673	4,668	7,005	-	2013	2010	100
거점산지 유통센터(APC) 시설사업	15,250	-	6,100	9,150	2014	2012	65

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
친환경배합사료 공장 설립 지원	9,184	-	9,184	-	2013	2011	100
수산물 산지거점유통센터(FPC)지원사업	14,000	-	7,000	7,000	2014	2012	70
유휴어항 해양관광 리모델링사업	10,500	1,175	625	8,700	2018	2011	26
해양관광테마 강정항 조성사업	30,000	-	1,250	28,750	2016	2012	4
제주↔수도권(평택 항) 농수축산물 물류단지 조성	4,830	422	4,408	-	2013	2011	100
한림정수장 고도정수처리시설 사업	12,000	2,708	2,400	6,892	2015	2011	49
농어촌 생활용수 개발사업	9,000	-	1,286	7,714	2015	2013	54
제주돌문화공원 2단계2차사업	111,601	126	780	110,695	2020년	2011년	0.8
새별오름 관광자원개발사업	9,838	1,300	1,300	7,238	2015	2013	30
제주돌불축제추진	2,442	760	812	870	2014	2011	100
전국체전대비 종합경기장 보강	29,050	21,050	8,000	-	2014	2011	100
농산물산지유통센터 지원사업(함덕)	4,008	-	2,800	1,208	2014.5	2012	100
조천읍소재지 종합정비사업	10,000	500	1,429	8,071	2016	2011	19.3
서부해안도로(내도 동) 개설사업	7,300	1,700	1,000	4,600	2015	2011	40
제주국제공항~지방 도 1132호선간 도로개설사업	24,300	800	700	22,800	2021	2012	6.1
환경면소재지 종합정비사업	7,000	-	808	6,192	2016	2012	11.5
연오로(중로1-1-9호 선) 확장사업	12,500	-	2,000	10,500	2017	2012	16

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
상외선 농어촌도로 정비사업	10,000	300	1,000	8,700	2018	2011	16
군도77호선(덕천~송당) 확포장사업	6,000	2,800	1,000	2,200	2016	2011	76
공영주차장 조성	21,000	1,028	1,785	18,187	2016	2011	44
송악산 진입로 개설	5,000	1,000	1,500	2,500	2015	2011	75
친환경농업기반구축(광역단지조성)	6,000	4,000	1,300	700	2014	2011	90
서귀포세계감귤박람회(p-re-EXPO) 개최	2,780	-	880	1,900	2015	2013	30
효돈천 생태하천 복원사업	8,000	-	833	7,167	2015	2012	10
서귀포시 생활자원회수센터 설치사업	4,600	-	100	4,500	2015	2013	5
성산읍 소재지 종합정비사업	10,000	1,364	1,000	7,636	2015	2011	24
표선면 소재지 종합정비사업	7,300		808	6,492	2016	2012	12
목재문화체험장 조성사업	5,197	-	197	5,000	2015	2012	20
남원읍 청사신축	5,530	-	450	5,080	2015	2013	-

- ▶ (대상사업) 투융자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2013년에 추진한 사업

■ 개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명	제52회 탐라문화제	담당자	문화정책과 강상희 (☎064-710-3417)
-----	------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 제주의 역사·문화예술을 테마로 삼아 제주의 정체성과 전통문화 홍보
- 관광객과 도민이 함께 연출하는 전통 문화 축제의 장 마련 및 행사 내실화를 통한 대표축제로서의 지속 육성

사업개요

- 기 간 : 2013. 10. 2 ~ 10. 6
- 위 치 : 제주특별자치도 일원
- 규 모 : 출연 8,000명 관람 120,000명
- 주 관 : 한국예총제주특별자치도연합회

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,219백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	5,219	1,800	884	935	1,600
국 비	400	100	100	100	100
시 도 비	4,819	1,700	784	835	1,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 제51회 탐라문화제 개최(2012 탐라대전과 연계)
- 제52회 탐라문화제 개최

향후계획

- 제53회 탐라문화제 개최(2014. 10. 2 ~ 10. 6)

사업명	제주복합체육관 신축	담당자	스포츠산업과 고성협(☎710-3468)
-----	------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 전지훈련 및 종별대회 유치
- 엘리트스포츠 육성
- 생활체육 활성화 기여

사업개요

- 기간 : 2013.3~ 2014.1
- 위치 : 제주시 오라1동 1006일원
- 시공사 : 성지건설개발(주)
- 사업규모 : 부지면적 : 4,983㎡, 건축연면적 : 9,914.3㎡(지하1,지상4층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13년도	'14년도	'15년도 이후
계	15,000	2,500	12,500	-	-
국비	4,500	750	3,750	-	-
시도비	2,500	1,750	750	-	-
지방채	8,000	-	8,000	-	-

추진상황 : 사업완료

- 착공 : 2013. 3. 27
- 준공 : 2014. 3. 20

사업명	제95회 전국체전 대비 제주종합 경기장 체육회관 다목적체육관 증축 사업	담당자	스포츠산업과 양창훈(☎710-3467)
-----	--------------------------------------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 엘리트선수들의 체육활동 공간 확충 및 환경 개선
- 엘리트선수들을 집중 발굴·육성과 우리도 체육발전 도모 및 체육위상 제고

사업개요

- 기 간 : 2013년도
- 위 치 : 제주시 오라1동 1137일원(제주종합경기장내)
- 규 모 : 증축 1,182㎡, 리모델링 1,874㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,500	-	4,500	-	-
국 비	1,500	-	1,500	-	-
시 도 비	3,000	-	3,000	-	-

추진상황 : 사업완료

- 문화체육관광부 사업계획 변경승인 : 2012. 3월
- 공사 착공 : 2013. 4월
- 공사 완료 : 2014. 2월

향후계획

- 체계적인 시설물 유지관리 및 엘리트선수 집중 발굴·육성

사업명	김만덕기념관 건립사업	담당자	여성가족정책과 고우석(☎710-2872)
-----	-------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 김만덕의 나눔과 봉사, 도전정신을 현대적으로 재조명하고 제주여성 문화유산의 관광자원화 및 노블레스 오블리주 실천문화 확산

사업개요

- 기 간 : '10.12. ~ '14.12.
- 위 치 : 제주시 건입동 1164번지 일원(금산생태공원 앞)
- 규 모 : 부지 1,982㎡, 건축연면적 2,932.38㎡(지상 3층)
- 주요시설 : 나눔교육관(1층), 기부센터 및 체험관(2층), 전시실(3층) 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,059백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	16,059	6,450	3,970	5,639	-
국 비	3,700	1,800	1,000	900	-
시 도 비	12,359	4,650	2,970	4,739	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40.5%)

- '11. 7.28. : 지방재정투융자 심의
- '11. 9.21. : 중기지방재정계획 반영
- '11.10.31. : 기념관 건립 기본계획 수립
- '12. 4.23. : 건립부지 변경(금산생태공원 앞)
- '12. 6.20. : 공유재산관리계획 도의회 승인
- '13.11. 7. : 토지매입 완료
- '13.12. 2. : 건축 기본 및 실시설계 용역 완료
- '13.12.31. : 건축공사 착공
- '14. 4.25. : 전시 자문위원회 구성(자문회의 3회 개최)
- '14. 7.31. : 2층 골조공사 중(공정율 40.5%)

향후계획

- '14. 8. ~ '14.12. : 전시품 수집 및 자문위원회 운영
- '14.10. : 김만덕기념관 설치 및 운영 조례 제정
- '14.12.30. : 공사 준공
- '15. 3. : 개관

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
총사업비(억원)	141 - 국 40 - 시도비 101	161 - 국 37 - 시도비 124	

사업명	권역별류마티스및퇴행성관절염 전문질환센터 설치지원	담당자	보건위생과 김계홍(☎710-2922)
-----	-------------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 대도시로의 의료 집중화, 고급화를 완화시켜 의료서비스의 형평성을 유지하게 하고자 권역별로 특정질환에 대한 전문질환센터를 육성함으로써 고른 의료서비스 혜택과 지역주민 의료 소외감 해소

사업개요

- 위 치 : 제주대학교병원
- 사업기간 : 2010년 ~ 2017년

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	18,000	3,864	13,269	200	667
국 비	15,000	3,500	11,500	-	-
시 도 비	1,500	186	1,300	-	14
기 타	1,500	178	469	200	653

추진상황(추진단계 및 진도 : 91.6%)

- 전문질환센터 선정 확정 : 2010. 7월
- 전문질환센터 시설 공사 완료 : 2012. 10월 ~ 2013. 7월
- 전문질환센터 장비 심의 : 2013. 2월 ~ 2013. 9월
- 전문질환센터 개소 : 2013. 9. 25.

향후계획

- 권역 류마티스 및 퇴행성관절염센터 운영에 따른 교육 연구 및 예방사업 수행 지원

사업명	서귀포의료원 기능보강사업	담당자	보건위생과 김태철(☎710-2913)
-----	---------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 국토 최남단에 위치한 서귀포의료원은 산남지역 유일의 종합 병원으로서의 역할 수행 필요
- 지역거점 공공병원으로 육상을 위한 시설 및 장비 현대화로 주민들의 응급 의료는 물론 국제회의, 스포츠 전지훈련에 필요한 공공의료기능 수행

사업개요

- 기 간 : 2012년 1월 ~ 2014년 12월(3년)
- 위 치 : 제주특별자치도 서귀포시 장수로 47(동홍동)
- 규 모 : 첨단의료장비 보강·교체사업(보조사업)
 - 2012년도 : 인공호흡기, 칼라초음파진단기, 응급안구 세척기 등 72종
 - 2013년도 : 심혈관 조영장치 등 77종
 - 2014년도 : 유방 촬영장치 등 34종

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,060백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	13,060	4,000	4,620	4,440	-
국 비	6,530	2,000	2,310	2,220	-
시 도 비	6,530	2,000	2,310	2,220	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 서귀포의료원 신축 BTL 사업 준공 : 2013.12.27
- 의료장비 보강 : 174종

향후계획

- 심혈관조영 촬영장치 등 9종 구입

사업변경 내역

- 총사업비 당초 10,000백만원(국비 5000, 지방비 5000)에서 13,060백만원(국비 6,530, 지방비 6,530)으로 변경

사업명	탐라문화광장 조성사업	담당자	도시디자인단 최원철(☎710-2662)
-----	-------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 탐라문화광장을 오현단, 삼성혈, 자연사박물관, 관덕정, 목관아, 동문재래 시장 등 원도심 탐라문화테마관광의 중심지역으로 육성하여 세계인이 찾는 문화관광명소로 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 제주시 일도일동, 건입동 일원(산지천 중심) 50,518㎡
- 기 간 : 2011년 ~ 2015년
- 사업비 : 51,500백만원(민자 제외)
- 주요사업내용 : 광장 및 공원, 보행환경조성, 생태하천 복원 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 51,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	51,500	4,750	14,979	18,153	13,618
국 비	8,260	-	3,300	1,232	3,728
시 도 비	28,240	4,750	11,679	9,121	2,690
복권기금	15,000	-	-	7,800	7,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사추진 중, 40%)

- '12. 2월 ~ '13. 6월 : 실시설계 현상공모 및 용역 시행
- '13. 6월 : 산지로 보행환경조성사업 착공('14.12월 완료 예정)
- '13.12월 : 산지천 생태하천복원공사 착공('15. 8월 완료 예정)
- '14. 3월 : 탐라문화광장 광장 및 공원 지장물 철거공사 착공('14. 9월 완료 예정)

□ 향후계획

- '14. 7월 : 수경시설(분수), 광장 및 공원공사 발주
- '15.12월 : 공공부문 공사 완료

□ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 400억원 → 변경 515억원
- 사업기간 : 당초 2011~2014 → 변경 2011~2015
- 사업규모

- 당 초 : 메인광장 3,319㎡, 테마정원(6개소) 6,569㎡, 주차장 1,305㎡, 도심하천살리기(12,886㎡-수변생태환경, 여울(징검다리), 수변데크, 생태수로, 호안 및 어도시설, 수질개선 등), 안전한보행환경(L=450M)

- 변 경 : 메인광장 3,953㎡, 테마정원(6개소) 12,700㎡, 주차장 3,430㎡, 도심하천살리기(15,487㎡-수변생태환경, 여울(징검다리), 수변데크, 생태수로, 호안 및 어도시설, 수질개선 등), 안전한보행환경(L=450M)

사업명	제주세계리더스보전포럼	담당자	환경수도정책관실 정근식(☎710-2852)
-----	-------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 자연가치를 키우고, 글로벌 환경이슈를 리드하는 국제환경회의 육성
* 2012 세계자연보전총회 "제주선언문"에서 환경부, 제주도가 정기적 공동 개최 명기

사업개요

- 기간/장소 : '15. 3. 24 ~ 3. 26(예정) / 제주국제컨벤션센터
- 주 최 : 환경부 + IUCN + 제주특별자치도
- 사업비 : 12억 (국비 5억, 지방비 7억원)
- 주 제 : 회복력 있는 사회를 위한 자연기반 해결책
- 참가규모 : 정부기관, 국제환경기구, 국제NGO 등 1,000명
- 프로그램 : 기조강연, 세계리더스 대화, 전문가 세션

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,547백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	1,547	-	347	1,200	-
국 비	500	-	-	500	-
시 도 비	1,047	-	347	700	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 제1회 리더스보전 포럼 개최 준비 Pre-workshop 개최 : '13. 9.
 - 포럼 개최('14. 9), 개최주기(2년), 주제 선정 등에 대한 의견 제시
- 포럼 프로그램 구성을 위한 전문가 워크숍 개최 : '14. 1.
 - 포럼 개최 시기('14. 12), 프로그램, 포럼 주제 등 기본계획 제시
- 제1회 포럼 개최 시기 연기 결정('14. 12 → '15. 3월) : '14. 4.

향후계획

- 제1회 제주세계리더스보전포럼 개최 준비 : '14. 8월 ~ '15. 3월
 - 운영조직 구성 및 PCO 선정, 포럼 세부행사계획 수립
 - 포럼의 창립과 운영을 위한 국제환경기구와 협력파트너십 체결 등
- 제1회 제주세계리더스보전포럼 개최 : '15. 3. 24 ~ 3. 26

사업변경 내역

- 총사업비 : 2,000백만원 ⇒ 1,547백만원(국비 부담금 감소에 따라 사업비 조정)
- 사업기간 : '14. 9. 24. ~ 27. ⇒ '15. 3. 24. ~ 26.(환경부 기간 조정 요청)

사업명	환경성질환예방관리센터 건립사업	담당자	환경관리과 고성찬(☎710-6083)
-----	------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 아토피 피부염과 함께 여러 알레르기질환의 유병률이 지속적으로 증가함에 따라 아토피질환 정보공유 및 예방·치유로 도민건강 향상도모
- 특히 소아에서의 발병률이 증가하고 있어 친환경센터 조성 필요
- ※ 국정과제 : 아토피 등 환경성질환 예방·퇴치 프로그램 시행

□ 사업개요

- 사업기간 : '12년 ~ '15년
- 위 치 : 제주시 구좌읍 평대리 청소년 야영장내
- 사업규모 : 지하1층, 지상3층(연면적 3,253㎡), 대지면적 9,400㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원(국5,000백만원, 지 5,000백만원)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	10,000	-	380	3,220	6,400
국 비	5,000	-	190	1,610	3,200
시 도 비	5,000	-	190	1,610	3,200

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

- 2012. 1. 27 센터건립 타당성조사 용역 완료(제주대 환경보건센터)
- 2013. 2. 25 건축설계경기 공모 당선
- 2013. 5. 10 정책조정협의회 개최(2회) - 전문가 의견수렴 및 입지결정
- 2013. 5. 30 도의회 건립 추진계획 제출
- 2013. 10.25 센터 기본 및 실시설계 완료
- 2013. 12. 16 센터 건축협의 완료
- 2014. 5. 14 센터 공사발주
- 2014. 7. 09 센터 조례제정 도의회 제출

□ 향후계획

- 2014 10월 센터 조례제정 및 위원회 구성
- 2015. 12월말 센터 준공

사업명	산림휴양형 치유의 숲 조성	담당자	녹지환경과 현문익(☎710-6762)
-----	----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 관광상품간 연계 복합·관광 추진을 위한 산림휴양형 치유의 숲 조성

사업개요

- 사업기간 : 2012 ~ 2014(3개년)
- 사업규모 : 174ha
- 사업장소 : 서귀포시 호근동 산1번지(시오름일대 국유림)
- 사업내용 : 기반시설, 치유건강증진센터, 산림치유·체험공간, 편의시설 등
- 총사업비 : 5,000백만원(국비 2,500, 도비 2,500)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	5,000	300	2,200	2,500	-
국 비	2,500	150	1,100	1,250	-
시 도 비	2,500	150	1,100	1,250	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

<기반공사 완료>

- 힐링센터진입로 : 1,940m, 데크로드 248m², 산책로 675m
- 치유숲길 조성 : 놀명숲길 1,460m, 벤조롱숲길 900m, 하늘바라기숲길 1,140m 등
- 상수도배관 : 27개소, 배수지설치 100ton, 전기통신 인입 및 가로등 시설
- 주차장 4,123m², 탁축치유대 20m, 골막이시설 등

향후계획

<2차년도 사업추진 및 마무리>

- 건축공사(전기통신포함) : 방문자센터 1동, 힐링센터 1동(2층)
화장실 1동, 힐링하우스 8동 등
- 기타시설 : 숲속요가교실, 풍욕장, 명상의숲, 안내판 시설 등
- '15. 1월 ~ 5월 : 운영 인력 및 예산확보 등 개장준비

사업명	고부가가치 식재료 가공시설 현대화 지원사업	담당자	식품산업과 김현정(☎710-3178)
-----	----------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 식품가공업체 시설 장비 현대화를 통하여 FTA 대응 고부가가치 상품생산으로 식품산업 경쟁력 강화와 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2014
- 규 모 : 10개소/연

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,471백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,471	1,528	1,273	1,670	-
국 비	1,680	500	500	680	-
도 비	772	300	200	272	-
민간자본	2,019	728	573	718	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- '12 ~ '13년 추진실적 : 28개소·2,801백만원
- '14년 추진상황
 - 사업대상자 선정('14. 3) : 13개소·1,670백만원
 - 사업 추진상황('14. 7) : 사업완료 6개소, 추진중 7개소

향후계획

- 추진중인 사업 마무리 추진
- 식품가공시설 장비 현대화 지원사업으로 지속 추진

사업변경 내역

- 총 사업비 변경내역

(단위: 백만원)

총 사업비	당 초	변 경	변경 사유
계	5,800	4,471	* 당초 계획보다 국비 미 확보에 따른 총 사업비 변경(광특회계)
국 비	2,900	1,680	
도 비	1,200	772	
민간자본	1,700	2,019	

사업명	남원권역 감귤거점APC 시설사업	담당자	감귤특작과 이태성(☎710-3193)
-----	-------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 감귤 주산지에 규모화·현대화된 거점산지유통센터를 시설하여 생산 관리, 고품질 감귤선별 및 출하조절을 통한 산지유통혁신으로 감귤의 경쟁력을 강화 농가소득 증대 도모

사업개요

- 기 간 : 2011. 1 ~ 2013. 12
- 위 치 : 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 태흥리 674번지의 4필지
- 규 모 : 선과시설 8,370.92㎡, 비파괴광센서 8조 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,673 백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	11,673	4,668	7,005	-	-
국 비	4,669	1,868	2,801	-	-
시 도 비	3,502	1,400	2,102	-	-
민간자본	3,502	1,400	2,102	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업완료 (2013. 6. 27)

향후계획

- 고품질 감귤생산시설 가동, 농가소득 증대 소득으로 사업 추진

사업변경 내역

- 총사업비

구 분	총사업비	국비	지방비	자부담	사업규모
당 초	12,430	4,970	3,730	3,730	- 선과시설 7,944㎡ - 광센서기 8조
변 경	11,673	4,669	3,502	3,502	- 선과시설 8,370㎡ - 광센서기 8조

- 사업비 변경사유 : 국비 지원 보조율에 맞게 변경

사업명	거점산지 유통센터(APC) 시설사업	담당자	감귤특작과 이태성(☎710-3193)
-----	---------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 감귤 주산지에 규모화·현대화된 거점산지유통센터를 시설하여 생산관리, 고품질 감귤선별 및 출하조절을 통한 산지유통혁신으로 감귤의 경쟁력을 강화 농가소득 증대 도모

사업개요

- 기 간 : 2013. 1 ~ 2014. 12
- 위 치 : 제주특별자치도 서귀포시 하례리
- 규 모 : 선과시설 7,840㎡, 저온저장고 600㎡, 광센서 6조 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,250 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	15,250	-	6,100	9,150	-
국 비	6,100	-	2,440	3,660	-
시 도 비	4,575	-	1,830	2,745	-
민간자본	4,575	-	1,830	2,745	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 건물철골 완료 지붕작업 중, 선별기 반입 중

향후계획

- 건물 및 시설물 설치 완료('14년 10월) , 선별기 시험가동 ('14년 11월)

사업변경 내역

- 총사업비

구 분	총사업비	국비	지방비	자부담	사업규모	소재지
당 초	13,000	5,200	3,900	3,900	- 선과시설 7,840㎡ - 광센서기 6조	서귀포시 안덕면
변 경	15,250	6,100	4,575	4,575	- 선과시설 10,780㎡ - 광센서기 8조	서귀포시 남원읍 하례리 1185-1외

- 변경사유 : 사업부지 변경과 사업규모 확대로 사업비 증가

사업명	친환경배합사료공장설립 지원	담당자	수산정책과 김승아 ☎710-3242
-----	----------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 정부정책인 친환경 양식수산물 생산을 위한 배합사료(EP) 공장시설 지원 및 맞춤형 사료공급으로 양식어가 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2014. 2월
- 위 치 : 제주시 한림읍 금악리 230-1외1(월각로 506-1일대)
- 사 업 자 : 제주어류양식수협장
- 규 모 : 부지면적 22,906㎡, 건축연면적 3,531.71㎡
- 세부내역
 - 원료보관 및 제품생산동(지하1층, 지상1층) 2,673.23㎡
 - 사무실, 연구실 등 관리동(지상2층) 658.48㎡ - 경비실(지상1층) 27.84㎡
 - 외부창고동(지상1층) 200㎡ - 외부화장실(지상1층) 39.76㎡
- 생산능력 : 40톤/일, 10,000톤/연

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 계획사업비 : 4,000백만원(국비 2,000, 지방비 1,200, 자담 800)
 - 실투자비용 : 9,184백만원(국비 2,000, 지방비 1,200, 자담 5,984)
- (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	9,184	-	9,184	-	-
국 비	2,000	-	2,000	-	-
시 도 비	1,200	-	1,200	-	-
민간자본	5,984	-	5,984	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 사업완료 100%)

- '12. 7. 11 지원 대상자 선정(제주어류양식수협장)
- '13. 4. 9 보조금 교부(사업완성전)
- '13. 12. 24 공장등록
- '14. 01. 20 사료제조업 등록
- '14. 2. 27 준공금 지급
- '14. 3. 20 배합사료 공장 준공식
- '14. 4. 23 상품명 “보그락” 광어전용배합사료 판매 개시

사업명	수산물 산지거점유통센터(FPC) 지원 사업	담당자	수산정책과 한재일(☎710-3248)
-----	-------------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 산지에서 생산자 중심의 강력한 마케팅 주체로서 수산물 산지거점유통센터(FPC)를 육성 마케팅 수익이 생산자에게 환원되는 시스템을 구축, FTA에 대응한 생산자의 소득 증대에 기여

* FPC(Fisheries Products Processing & Marketing Center)

: 산지에서 수산물을 집적하여 상품을 생산·판매하는 거점 유통시설

□ 사업개요

- 기간 : 2012-2014년
- 위치 : 한림수협
- 사업규모 : 부지면적 10,000㎡, 건축면적 6,245㎡(1동 2층)
 - 1층 : 동결실(200T/D), 위판장(1,330㎡), 가공시설(500㎡), 사무실 등(330㎡)
 - 2층 : 냉장시설(5,000M/T), 가공시설 170㎡, 실험실 66㎡, 사무실 등 (439㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,000백만원(국비 5,600, 도비 4,200, 자부담 4,200)

(단위: 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	14,000	-	7,000	7,000	-
국비	5,600	-	2,800	2,800	-
시도비	4,200	-	2,100	2,100	-
민간자본	4,200	-	2,100	2,100	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- '12. 11. 21. 설계용역계약
 - 계약업체 : (주)종합건축사사무소 선건축(제주)
- 보조금교부결정 : 2013. 7. 3
- 착공 : 2013. 8월

□ 향후계획

- 준공 : 2014. 11월중

사업명	유휴어항 해양관광 리모델링사업	담당자	해양개발과 양희근(☎710-3255)
-----	------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 어선감척 정책에 따라 어선수 감소 및 어항 내 유휴공간 증가
- 유휴어항 기능을 올래길과 연계한 소형 레저 및 친수공간 어항으로 리모델링

사업개요

- 기 간 : 2012. 1월 ~ 2018. 12월
- 위 치 : 제주특별자치도 일원
- 규 모 : 유휴어항 리모델링 35개항

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	10,500	1,175	625	938	7,762
국 비	8,500	940	500	750	6,310
시 도 비	2,000	235	125	188	1,452

추진상황(추진단계 및 진도 : 26%)

- '12년도 3개항 · 1,175백만원 완료(고산항, 대포항, 사계항)
- '13년도 1개항 · 625백만원 완료(종달항)
- '14년도 2개항 · 938백만원 시공중(사계항, 태흥2리항)

향후계획

- '14년도사업 12월 중 사업마무리
- '15년도 이후사업 연차별 계획에 따라 기간내 사업마무리

사업명	해양관광테마 강정항 조성사업	담당자	해양개발과 양희근(☎710-3255)
-----	-----------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 민·군복합형 관광미항 조성에 따른 관광객 증가에 대비한 해양·레저 기반시설 확충으로 소득증대 향상
- 기존의 노후된 어항시설 보강 및 어항기능 재정비로 어항 효율성증대

사업개요

- 기 간 : 2013. 1월~2016. 12월
- 위 치 : 제주특별자치도 서귀포시 강정동(강정항 내)
- 규 모 : 어항기반시설 28천㎡, 마리나기반시설 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	30,000	-	1,250	3,200	25,550
국 비	15,500	-	1,000	2,000	12,500
시 도 비	9,500	-	250	1,200	8,050
기 타	5,000	-	-	-	5,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

- 기본 및 실시설계 용역중(용역기간 : '13. 12. 19~'14. 12. 18)
- '14년도 사업비 32억 중 지방비 12억원 미확보

향후계획

- '14년도사업비 중 지방비 12억원 2회 추경에 반영
- '15년도 이후사업 연차별 계획에 따라 기간내 사업마무리

사업명	제주↔수도권(평택항) 농수축산물 물류단지 조성	담당자	해양개발과 강경택(☎710-3227)
-----	------------------------------	-----	-------------------------

사업목적 및 필요성

- 제주산 농축산물 수도권 직배송을 통한 물류체계 개선을 위한 물류단지 조성

사업개요

- 기 간 : 2013. 1. 16 ~ 8. 19
- 위 치 : 경기도 평택시 포승읍 만호리 611(평택항물류단지)
- 규 모 : 부지 12,193㎡, 건물 3,104.9㎡(지하1, 지상2층)
 - 주요시설 : 냉동실 525㎡, 냉장실 516㎡, 사무실 310㎡, 상온집하장 1,754㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,830백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,830	422	4,408	-	-
국 비	2,415	211	2,204	-	-
시 도 비	2,415	211	2,204	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 평택항 제주종합물류센터 조성 : '13. 1. 16 ~ 8. 19
- 평택항 제주종합물류센터 운영사업자 선정 및 사용허가 : '13. 10 ~ '13. 11
 - 운영사업자 : (주)신광(대표 정갑선)
- 종합물류센터 활성화 방안 마련을 위한 유관기관 협의(6회)

향후계획

- 제주 공동물류사업과 연계한 제주종합물류센터 활용방안 모색
- 물류센터 운영상황 수시 점검 및 유관기관 협조체계 구축
- 도내 · 외 유통업체, 수출입업체 대상 시설 및 이용 홍보 강화
- 제주↔평택간 화물전용선 투입 해상 직항로 개설 추진

사업명	한림정수장 고도정수처리시설 사업	담당자	상수도부 김우찬(☎750-7833)
-----	-------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 한림정수장의 유입원수 중 질산성질소 오염농도가 증가함에 따라 보다 안전한 수돗물 공급을 위하여 수질개선 사업이 필요함

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2015년
- 위 치 : 제주시 한림읍 한림정수장 내
- 규 모 : 고도정수처리시설 10,000톤/일

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	12,000	2,708	2,400	4,303	2,589
국 비	8,400	1,400	1,680	3,012	2,308
시 도 비	3,600	1,308	720	1,291	281

추진상황(추진단계 및 진도 : 49%)

- 2011년 11월 ~ 2012년 11월 : 기본 및 실시설계용역 추진
- 2013년 1월 : 사업별(토목, 건축, 기계, 전기 등) 공사발주 및 사업추진

향후계획

- 2015년까지 연차사업 추진
- 2015년 10월 사업준공

사업명	농어촌 생활용수 개발사업	담당자	상수도부 김형태(☎750-7831)
-----	---------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 농어촌 지역에 배수지 시설 및 송·배수관 시설확장으로 용수공급 확대 및 안정적 공급체계 구축하여 농어촌 생활환경 개선 및 지역간 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2015년
- 위 치 : 도내 일원
- 규 모 : 취수원 2개소, 배수지 4지, 관로 13Km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	9,000	-	1,286	3,596	4,118
국 비	6,300	-	900	2,517	2,883
시 도 비	2,700	-	386	1,079	1,235

추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

- 2014. 7월 현재 : 배수지 2지, 관로 6.5km 시설완료

향후계획

- 2014. 8 ~ 2015. 2 : 애월지구 지하수 착정공사(2공) 시행
- 2015. 1 ~ 12 : 송당지구(배수지 1지), 성읍지구(배수지 1지) 시행

사업명	제주돌문화공원 2단계 2차사업	담당자	돌문화공원관리사무소 고정형 (☎710-7743)
-----	------------------	-----	-------------------------------

사업목적 및 필요성

- 1999년부터 추진해 오고 있는 제주돌문화공원 조성사업의 마무리(완성) 사업으로서
- 제주의 정체성, 향토성, 예술성을 살려 제주의 신화, 역사와 민속문화를 시대별로 총정리한 제주도 명품공원 조성

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2020년
- 위 치 : 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 산119
- 규 모
 - 설문대할망전시관 신축 : 부지70,200㎡, 연면적34,042㎡
 - 석부작, 호수석, 추상석전시장 조성 1식 : 부지5,000㎡
 - 야외미술 창작 전시공간 조성 1식 : 부지10,000㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 111,601백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	111,601	126	780	4,050	106,645
국 비	55,800	63	390	2,025	53,322
시 도 비	55,801	63	390	2,025	53,323

추진상황(추진단계 및 진도 : 0.8%)

- 2012. 9. 17 : 기본계획 및 타당성조사
- 2013. 11. 4 : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2014. 1. 6 : 기본 및 실시설계용역 일시중지

향후계획

- '14. 8. ~ : 설계용역 재개
- '14. 12. ~ : 설계용역 마무리 및 공사발주

사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 1,227억원 ⇒ 1,116억원(△111억원)
 - 2012. 12월 총사업비 관리지침 변경에 의거 예비비(△111억원) 제외된 1,116억원이 총사업비 최초 등재

사업명	새별오름 관광자원개발사업	담당자	제주시 관광진흥과 우승호(☎728-2762)
-----	---------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 제주국제자유도시에 걸맞게 관광자원에 대한 기반시설을 적극 지원함으로써 쾌적한 제주관광 환경 조성에 기여

사업개요

- 기 간 : 2014. 1 ~ 2015. 12
- 위 치 : 제주시 애월읍 봉성리 산59-8번지 일원
- 규 모 : 주차장 115,700㎡, 아스콘포장 4,690㎡, 우·오수처리시설 1.5km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,838백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	9,838	1,300	1,300	1,220	6,018
국 비	4,919	650	650	610	3,009
시 도 비	4,919	650	650	610	3,009

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2012~2013년
 - 주차장시설 252a, 우·오수처리시설 0.83km, 오름산책로 0.65km 등
- 2014년
 - 주진입로 인도 확장(530m), 진입로 가로등 시설공사(17개소)

향후계획

- 도로포장 L=500m, - 기타 편의시설 및 부대공 1식 등

사업명	제주들불축제 추진	담당자	제주시 관광진흥과 송정심(☎728-2752)
-----	-----------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 제주들불축제는 도민과 찾아오는 관광객들에게 가내 평안과 희망성취를 드리기를 위해 옛 목축문화인 방애 풍습을 현대적 감각에 맞게 재현한 축제로서 한국축제 50선, 참살이 선정 가볼만한 축제 20선 '11~'13 연속 1위, 2013 문화체육관광부 유망축제, 제주특별자치도 최우수축제 선정 등 제주의 대표축제로 자리매김하고 있으며 문화체육관광부 우수축제로 발전시켜나가고자 함

사업개요

- 주 제 : 2013 무사안녕, Healing in Jeju!
- 기 간 : 2013. 3. 8(금) ~ 3. 10(일) [3일간]
- 장 소 : 애월읍 봉성리 새별오름 일대(평화로변)
- 축제장규모 : 732,302㎡(오름 416,036, 기타 행사장 316,266)
- 주최/주관 : 제주시 / 제주시관광축제추진협의회

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,442백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,442	760	812	870	
시 도 비	2,442	760	812	870	

추진상황

- 기상악화에 따른 축제 명칭 및 일정 변경(제주정월대보름들불축제 ⇒ 제주들불축제)
- 제주 전통민속 체험 프로그램 다양화 및 프로그램 공모 : 52개 ⇒ 63개
- 축제 주제의 변신 : 『2013 무사안녕 Healing in Jeju』
- 축제장 내·외부에 계사년 뱀 캐릭터 조형물 설치 등 분위기 개선
- 유아·노약자·장애인 등 편의시설 확충 : 모유수유실, 쉼터, 키즈카페 등
- 중앙언론 팸투어(기자 등 11명) 및 주변관광지 연계할인(6개소) 최초 실시
- 무료셔틀버스 확대 운영 및 불놓는 날 집중 배차 : 25대 ⇒ 51대
- 관람객 편의 위한 이동수세식 및 장애인 화장실 전면 설치 : 6개소 8동
- 축제장 인프라 시설 확충(13억) : 우·오수처리시설주차장시설오름산책로시설 등

구 분	관람객수	지역생산과급효과	1인당 소비지출액	고용효과	비고
2012년	300,000명	219억	47,971원	307명	
2013년	342,000명	282억	50,350원	396명	
증감	증11.4%	증12.8%	증5%	증29%	

향후계획

- 2014 문화체육관광부 우수축제 선정 노력

사업명	전국체전대비 종합경기장 보강	담당자	제주시 스포츠지원과 고석완(☎728-3286)
-----	-----------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 전국체전대비 종합경기장 내 시설에 대한 이용방안 마련을 위한 안전진단을 실시한 결과 급속도 노후화 등 종합 C등급(보수보강 후 사용) 판정됨으로써 시설 이용에 대한 안전성 확보 요구
- 전국체전 대비 경기장 시설 공·승인 규격에 맞게 개·보수 등 체육 인프라 확충을 통하여 국제경기 등 국내외 경기 유치 기반 조성 및 스포츠 인구 저변 확대 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2012. 1월~2014년 4월(3개년)
- 위 치 : 제주특별자치도 제주시 오라1동 1163-1번지 종합경기장
- 사 업 량 : 종합경기장 주경기장 외 5개소
(주경기장, 한라체육관, 실내수영장, 애향운동장, 정구장, 야구장)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,050백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	29,050	21,050	8,000		
국 비	8,700	6,300	2,400		
시 도 비	20,350	14,750	5,600		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 주경기장 리노베이션 기본 및 실시설계용역 : 2012. 4. 4. ~ 9.30
- 종합경기장(한라체육관, 실내수영장, 야구장) 설계용역 : 2012. 5. 31. ~ 11.26
- 한라체육관 보수·보강공사 : 2013. 2. 28 ~ 10. 25
- 주경기장 리노베이션 공사 : 2013. 3. 18 ~ 2014. 2. 6
- 실내수영장공사 보수·보강공사 : 2013. 3. 25 ~ 11. 20
- 연정정구장 보수·보강공사 : 2013. 7. 2 ~ 12. 28
- 애향운동장 보수·보강공사 : 2013. 7. 10 ~ 12. 6
- 야구장 보수·보강공사 : 2013. 8. 26 ~ 2014. 4. 23

□ 향후계획

- 2014년 전국체전까지 차질 없는 공·승인절차 이행

사업명	농산물산지유통센터지원사업 (함덕농협)	담당자	제주시 농정과 현혜진(☎728-3343)
-----	-------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 급변하는 시장변화에 대응 수출활성화를 통한 시장경쟁력 강화
- 생산량에 비해 산지유통 요건 미비로 출하과정상 유통비용 과다발생
- 산지유통 시설의 규모화·전문화를 통한 유통구조 개선으로 농가의식 전환 및 조수입 증가로 농업생산자의 소득증대 기여

사업개요

- 기간 : 2013.1~2014.12
- 위치 : 조천읍 함덕리 840-1외 9필지
- 시공사 : (주)회성종합건설 외
- 사업규모 : 건축물 2,432㎡ 부지면적 26,919㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,008백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,008		2,800	1,208	
국 비	1,200		840	360	
시 도 비	1,200		840	360	
민간자본	1,608		1,120	488	

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- APC 1동 신축 및 유통장비 구입 완료 : '14. 5월
- 사업완료에 따른 정산검사 추진중

향후계획

- 통합마케팅 및 산지유통시설 통합의 구심체 역할 수행

사업명	조천읍소재지 종합정비사업	담당자	제주시 도시디자인과 송철호(☎728-3562)
-----	---------------	-----	------------------------------

필요성 및 기대효과

- 지방 읍면 소재지를 농어촌의 중심 거점 지역으로 육성하여 지역 주민의 소득 증대와 생활복지 향상 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2016
- 위 치 : 조천읍 일원
- 사업규모 : 기초생활기반 확충사업 75억, 지역경관개선사업 18억, 지역역량강화사업 7억

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	10,000	500	1,429	1,069	7,002
국 비	7,000	350	1,000	748	4,902
시 도 비	3,000	150	429	321	2,100

추진상황(추진단계 및 진도 : 19.3%)

- 조천읍소재지 종합정비사업 기본계획 용역 완료('12.10.23)
- 함덕리 인도정비공사 준공('13.12.30)
- 조천리 건강증진센터 신축공사 준공('14.2.17)
- 신촌리 건강증진센터 신축공사 준공('14.2.17)
- 지역 역량강화사업 위탁('14.3.17)
- 함덕리 소공원조성공사 준공('14. 7. 22)

향후계획

- 해변문화이벤트공간조성 공사 추진(2014.12. 준공예정)
- 함덕리 마을회관 리모델링공사 추진(2014.10. 준공예정)

사업명	서부해안도로(내도동) 개설사업	담당자	제주시 도시디자인과 장민철(☎728-3522)
-----	------------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 해안절경 관광자원화 기반시설 확충 및 이호해수욕장을 찾는 관광객의 교통편의 제공
- 이호유원지 개발사업과 연계한 관광인프라 시설 구축

사업개요

- 기 간 : 2011. 1 ~ 2015. 2
- 위 치 : 제주시 외도동(이호 현사마을 서측 ~ 내도동)
- 규 모 : 도시계획도로 L=1.15km, B=15m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,300백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	7,300	1,700	1,000	200	4,400
시 도 비	7,300	1,700	1,000	200	4,400

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2012~2013년
 - 보상협의 추진 및 1차분 공사 추진(토공 및 보강토 옹벽)
- 2014년
 - 2차분 공사 추진(파형강판 교량)

향후계획

- 잔여구간 도시계획도로 개설 및 포장

사업명	제주국제공항-지방도1132호선간 도로개설사업	담당자	제주시 도시디자인과 김윤중(☎728-3513)
-----	-----------------------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 제주국제공항~제주시서부지역간 교통체증으로 국내외 관광객 및 도민 교통불편 초래 및 물류비 과다소요
- 민속오일시장 접근성 제고 및 야간관광(야시장 개설)활성화 유도

사업개요

- 기 간 : 2012. 10월~2021년 12월
- 위 치 : 제주시 노형동 1143-26~용담이동 734
- 규 모 : -도로개설사업 L=2,680m, B=25-30m
-용지보상=60,900m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 24,300백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	24,300	800	700	1,000	21,800
시 도 비	24,300	800	700	1,000	21,800

추진상황(추진단계 및 진도 : 6.1%)

- '04. 05 .06 : 도시계획시설 결정
- '12. 03. 26 : 지방투융자 심사
- '12. 10. 17 : 실시계획인가 (L=2,180m)
- '13. 06. 13 : 보상비책정 통보(1차)
- '14. 04. 10 : 보상비책정 통보(2차)

※'14.7월말 현재 전체60,900m²중 18필지 5,286m²보상완료(편입토지대비:8.6%)

향후계획

- 향후 지속적으로 예산 확보하여 보상추진

사업명	환경면소재지 종합정비사업	담당자	제주시 도시디자인과 송철호(☎728-3562)
-----	---------------	-----	------------------------------

필요성 및 기대효과

- 지방 읍면 소재지를 농어촌의 중심 거점 지역으로 육성하여 지역 주민의 소득 증대와 생활복지 향상 및 균형발전 도모

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2016
- 위 치 : 환경면 신창리, 두모리
- 사업규모 : 기초생활기반 확충사업 25억, 지역경관개선사업 40억, 지역역량강화사업 5억

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	7,000		808	714	5,478
국 비	4,900		566	500	3,834
시 도 비	2,100		242	214	1,644

추진상황(추진단계 및 진도 : 11.5%)

- 환경면 소재지 종합정비사업 기본계획 용역완료('13.9.23)
- 기본계획 승인('14.1.25)
- 도시계획도로 2개노선 실시설계용역 완료('14.6.13)
- 지역 역량강화사업 위탁('14.3.17)
- 건강증진센터 부지 매입('14.3.25)
- 상계물공원부지 공유재산관리심의 완료('14.5.16)
- 상계물공원 조성사업 실시설계용역 완료('14.7.11)

향후계획

- 환경면소재지 진입도로 보상협의 및 발주(2014. 8. ~)
- 환경면 상계물공원 조성 추진(2014. 8)

사업명	연오로(중로1-1-9호선)도로확장사업	담당자	제주시 도시디자인과 김윤중(☎728-3513)
-----	----------------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 차량 교차통행이 불리한 미확장 도시계획도로로서 주 간선도로와의 연결로 주요 공공시설을 찾는 도시민 및 지역주민에게 교통편의 제공
- 학교시설 밀집지역의 통행로 확보로 통학생의 보행안전 확보

사업개요

- 기 간 : 2013. 10월~2017년 12월
- 위 치 : 제주시 연동 ~오라2,3동
- 규 모 : -도로개설사업 L=1,270m, B=20m
-용지보상=19,000m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,500백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	12,500		2,000	1,000	9,500
시 도 비	12,500		2,000	1,000	9,500

추진상황(추진단계 및 진도 : 16%)

- '86. 06. 27 : 도시계획시설 결정
- '12. 10. 24 : 지방투융자 심사
- '13. 10. 30 : 실시계획인가 (제주시 고시제2013-238호)
- '13. 11. 19 : 보상비책정 통보(1차)
- '14. 02. 10 : 보상비책정 통보(2차)

※'14.7월말 현재 전체19,000m²중 22필지 8,732m²보상완료(편입토지대비:45%)

향후계획

- 향후 지속적으로 예산 확보하여 보상추진

사업명	상외선 농어촌도로 정비사업	담당자	제주시 건설과 이기환(☎728-3734)
-----	----------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 하귀와 외도 도시개발지구 연결도로 확보로 지역주민 교통 불편 해소
- 미확장 구간 개설로 상위도로와 연결하여 교통소통 원활처리 도모

사업개요

- 위 치 : 제주시 애월읍 상귀리 353-2 ~ 외도동 1404-1
- 사업량 : 도로확포장 L=1.9km, B=20m
- 사업비 : 10,000백만원
- 사업기간 : '12년 ~ '18년

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	10,000	300	1,000	300	8,400
시 도 비	10,000	300	1,000	300	8,400

추진상황(추진단계 및 진도 : 16%)

- 실시설계용역 (2012. 2. 2 ~ 2012. 11. 22)
- 2013. 04. 08 : 보상비 책정 통보
 - 60필지(27,767㎡) 중 21필지(12,143㎡) 협의성립(협의율 43.7%)

향후계획

- 2015. 1월 ~ 2018. 12월 : 편입토지 보상협의 및 공사 완료

사업변경 내역

- 2013. 2. 5 : 도로의 노선지정(변경)에 관한 공고
 - 장래교통량을 대비하여 도로너비 확대 (B=10m → 20m)

사업명	군도77호선(덕천~송당) 확포장사업	담당자	제주시 건설과 김동찬(☎728-3733)
-----	------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 기존도로 협소로 농산물 수송과 지역주민 교통 불편 초래
- 국가지원지방도 및 지방도 연결구간 군도를 확장하여 원활한 교통소통 대책 마련

사업개요

- 위 치 : 구좌읍 덕천리, 송당리 일원
- 사업량 : 도로 확포장 L=3.7km, B=12m
- 사업비 : 6,000백만원
- 사업기간 : '11년 ~ '16년

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	6,000	2,800	1,000	800	1,400
시 도 비	6,000	2,800	1,000	800	1,400

추진상황(추진단계 및 진도 : 76 %)

- 용지보상 : 110필지(63,862㎡) 중 79필지(53,197㎡) 협의성립(협의율 83.3%)
- 도로개설 : 공사 중(공정율 54%)

향후계획

- 2015. 1월 ~ 2016. 12월 : 편입토지 보상협의 및 공사 완료

사업명	공영주차장 조성	담당자	제주시 교통행정과 송현암 ☎(728-3242)
-----	----------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 차량증가로 인한 주차공간 부족으로 상가 및 주거밀집지역내 주차난 심화
- 친환경적이고 쾌적한 주차장을 조성하여 시민들에게 주차편의 제공
- 확대 시행되는 차고지 증명제에 대비하여 공영주차장 시설 확충

사업개요

- 기 간 : 2012년 1월 ~ 2016년 12월
- 위 치 : 제주시 일원
- 규 모 : 부지 25,200㎡, 주차대수 840대

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 21,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	21,000	1,028	1,785	1,518	16,669
국 비	14,700	719	1,250	1,063	11,668
시 도 비	6,300	309	535	455	5,001

추진상황(추진단계 및 진도 : 44.3%)

- 2012년 공영주차장 부지매입(5개소·59면) 및 조성(10개소·112면)
- 2013년 공영주차장 부지매입(6개소·179면) 및 조성(8개소·260면)

향후계획

- 2014.1 ~ 2016.12 공영주차장 조성(주차대수 230대) 및 부지매입 1식

사업명	송악산 진입로 개설	담당자	서귀포시 관광진흥과 한재훈(☎760-2672)
-----	------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 서귀포시의 서부지역의 대표적인 관광지인 송악산 진입도로를 확장하여 관광객 유치로 지역경제를 활성화
- 관광지 편익시설 확충으로 민자유치 확대를 통한 관광객 편익증진

사업개요

- 기 간 : 2012. 09. 07 ~ 2015. 12. 31
- 위 치 : 서귀포시 대정읍 상모리 3052-3 ~ 1461-4 번지 일원
- 규 모 : 송악산 진입도로 확·포장 (L=1.8km, B=20m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위:백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	5,000	1,000	1,500	1,440	1,060
국 비	2,500	500	750	720	530
시 도 비	2,500	500	750	720	530

추진상황(3차분 착공 및 전체분 진도 : 75%)

- 송악산 진입도로 확·포장공사 1·2차분 공사 준공
 - 1 차 분 : 2012. 9월 ~ 2013. 2월
 - 2 차 분 : 2013. 4월 ~ 2014. 1월
- 송악산 진입도로 확·포장공사 3차분 공사 착공
 - 3 차 분 : 2014. 2월

향후계획

- 송악산 진입도로 확·포장공사 4차분 공사 발주 및 준공
 - 4 차 분 : 2015. 1월 ~ 2015. 12월

사업변경 내역

- 사업기간 연장
 - 당 초 : 2012 ~ 2014년
 - 현 재 : 2012 ~ 2015년
- ※ 사 유 : 2013년도 2차분 국비 자금배정 지연

사업명	친환경농업기반구축(광역단지조성)사업	담당자	서귀포시 감귤농정과 이병진(☎760-2692)
-----	---------------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농산물 시장개방 확대와 농산물의 안전성과 웰빙 트렌드의 확산으로 친환경농산물 수요 지속적 증가에 따른 안정적인 공급기반 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2011년 ~ 2013년(3개년)
- 위 치 : 서귀포시 동부권(성산읍, 표선면, 구좌읍일원)
- 사업량 : 광역친환경농업단지 1개소(800ha)
- 사업대상자 : 성산농협(조합장 현용행)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	6,000	4,000	1,300	700	-
국 비	1,800	1,200	390	210	-
시 도 비	3,000	2,000	650	350	-
기 타	1,200	800	260	140	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- '11~12년(1·2차년도) 사업 완료 : 총 사업비 4,000백만원(보조3,200)
 - 유기질비료 제조시설(1,695㎡), 조사료 생산 및 농자재 보관창고(833㎡)
- 2013년(3년차)사업 : 총사업비 2,000백만원(보조 1,600, 자담 400)
 - 사업량 : 미생물배양및유통시설 320㎡, 자재생산시설 71㎡, 육묘장 3,300㎡
 - 사업완료 : 미생물배양시설·자재생산시설·1,300백만원(보조1,040, 자담260)
 - ※ 원예용육묘장시설(3,300㎡)·700백만원(보조 560) - 명시이월 사업추진

□ 향후계획

- 원예용 육묘장 시설공사 추진 : 2014. 2 ~ 9월
- 사업완료에 따른 보조금 지급 및 사후관리 실시 : 2014. 9월

□ 사업변경 내역

- 사업기간 : (당초) 2011~2013년 → (변경) 2011~2014년

사업명	서귀포세계감귤박람회(pre-EXPO) 개최	담당자	서귀포시 감귤농정과 김동규(☎760-3261)
-----	-------------------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- FTA 등 시장개방 확대에 대응하여 감귤산업의 새로운 활로를 모색하고 감귤의 갖는 경제적·환경적·기능적 가치를 재발견하고 제주감귤의 세계적 명품브랜드 육성을 통한 감귤도시 이미지 구축

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2015년
- 위 치 : 서귀포농업기술센터 및 감귤박물관 일원
- 규 모 : 서귀포세계감귤박람회 개최 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,780백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,780	-	880	1,000	900
국 비	950	-	-	500	450
시 도 비	1,830	-	880	500	450

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2013서귀포세계감귤박람회(pre-EXPO) 개최
 - 2013. 11. 22 ~ 12. 1(10일간) / 서귀포농업기술센터 및 감귤박물관 일원
 - 관람객수(12만명), 생산·소득 등 경제파급효과(158억원), 해외참가(8개국)

향후계획

- 2014서귀포세계감귤박람회(pre-EXPO) 개최 : 2014. 11. 14 ~ 11. 20(7일간)
- 2015제주국제감귤박람회(EXPO) 추진 준비 및 개최

사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 2,780백만원 → 4,880백만원

구 분	당 초					변 경				
	계	집행액		향후 소요액		계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15 이후		기투자	'13연도	'14연도	'15 이후
계	2,780		880	1,000	900	4,880		880	1,000	3,000
국 비	950			500	450	900				900
시 도 비	1,830		880	500	450	3,980		880	1,000	2,100

사업명	효돈천 생태하천 복원사업	담당자	서귀포시 녹색환경과 고은호(☎760-2912)
-----	---------------	-----	------------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 효돈천 수질개선 및 자연친화적 생태하천 복원을 통한 지역주민과 방문객들에게 생태하천의 체험기회부여 및 자연생태체험 교육 하천 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2015년(3개년)
- 위 치 : 서귀포시 효돈동 일원
- 규 모 : 효돈천(효례교~쇠소각) 1.5km 생태복원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	8,000	-	833	1,433	5,734
국 비	4,800	-	500	860	3,440
시 도 비	3,200	-	333	573	2,294

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 설계용역중, 10%)

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : '13. 4. 16 ~ 10. 12
- 소규모환경영향평가 및 문화재지표조사 용역 실시 : '13. 5. 29
- 환경청 기술검토 및 문화재현상변경 허가 이행으로 용역 일시중지 : '14. 10. 4
- 문화재 현상변경 허가 신청 : '14. 4. 11
- 영산강유역환경청 설계 기술검토 의뢰 : '14. 5. 21

□ 향후계획

- 기술검토 조치결과 제출 및 현상변경 허가 재신청 : '14. 8월
- 소규모환경영향평가 승인 : '14. 8월
- 효돈천 생태하천 복원공사 발주 및 준공 : '14. 10월 ~ '15. 12월

사업명	서귀포시 생활자원회수센터 설치사업	담당자	서귀포시 생활환경과 이안성(☎760-3852)
-----	--------------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 재활용품 선별시설 노후 및 인력선별로 인한 경제성 저하 등 비효율성 개선
- 제주영어교육도시, 혁신도시 등 유입인구 증가에 따른 발생량 증가로 현대화된 자원순환시스템 구축

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2015
- 위 치 : 서귀포시 색달동 산8-6(서귀포쓰레기위생매립장내)
- 규 모 : 30톤/일(건축연면적 1,642.38㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,600	-	100	4,500	-
국 비	1,380	-	-	1,380	-
시 도 비	3,220	-	100	3,120	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 기본계획 및 실시설계 용역 : '13. 8월
- 공유재산관리계획 승인 : '13. 11월
- 공사계약(건축토목, 전기) 심사 : '14. 5월
- 건축토목, 전기, 정보통신, 소방공사 착공 : '14. 6월
- 기계설비 제작설치 착수 : '14. 6월

향후계획

- 생활자원회수센터 설치사업 마무리 추진 : '15. 5월중
- 생활자원회수센터 운영 : '15. 6월중

사업변경 내역

- 사업기간 : (당초) 2013. 1 ~ 2014. 12 (현재) 2013. 1 ~ 2015. 5
- 사업규모 : (당초) 2,400㎡ (현재) 1,642.38㎡

사업명	성산읍 소재지 종합정비사업	담당자	서귀포시 도시건축과 이승철(☎760-2972)
-----	----------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 읍소재지와 주변지역에 기초 및 기반시설을 확충함으로써 농어촌 주민들의 정주서비스 기능의 충족과 농어촌 지역의 중심거점 공간으로 육성하여 지역주민의 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2015년
- 위 치 : 서귀포시 성산읍 고성리일원
- 규 모 : 기반시설확충(도로 등) 및 경관개선사업, 지역역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	10,000	1,364	1,000	2,254	5,382
국 비	7,000	955	700	1,578	3,767
시 도 비	3,000	409	300	676	1,615

추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

- 기본계획수립 완료 : 2012. 6월
- 기초생활기반확충(도로)2개사업 완료 : 2013. 4월
- 도시계획도로 2개노선 실시설계 완료, 편입토지 보상협의중
- 중로 1-4-1호선, 중로2-4-9호선

향후계획

- 보상협의 및 중로1-4-1호선(마을안구간)공사 완료 : 2014. 12월말

사업명	표선면 소재지 종합정비사업	담당자	서귀포시 도시건축과 이승철(☎760-2972)
-----	----------------	-----	------------------------------

사업목적 및 필요성

- 면소재지와 주변지역에 기초 및 기반시설을 확충함으로써 농어촌 주민들의 정주서비스 기능의 충족과 농어촌 지역의 중심거점 공간으로 육성하여 지역 주민의 삶의 질 향상

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2016년
- 위 치 : 서귀포시 표선면 표선리일원
- 규 모 : 기반시설확충(도로 등) 및 경관개선사업, 지역역량강화 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,300백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	7,300	-	808	1,200	5,292
국 비	4,900	-	566	840	3,494
시 도 비	2,100	-	242	360	1,498
기 타	300	-	-	-	300

추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- 기본계획 승인(도) : 2013. 12.
- 기초생활기반확충(도로) 1개사업 완료 : 2014. 1.
- 다목적회관 부지 토지매입 및 실시설계 완료 : 2014. 6.

향후계획

- 도로 1개 노선 보상 및 공사
- 다목적회관 신축 공사

사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 당초 7,300백만원, 변경 7,000백만원(기본계획 승인)

사업명	목재문화체험장조성사업	담당자	서귀포시공원녹지과 임광수(☎760-3044)
-----	-------------	-----	-----------------------------

사업목적 및 필요성

- 제주산 목재의 우수성을 알리고 다양한 목재문화 체험기회를 제공하여 목재이용 활성화에 기여

사업개요

- 위 치 : 표선면 가시리 산158번지 붉은오름 자연휴양림 내
- 조성기간 : '13년 ~ '15년(3개년)
- 투 자 액 : 5,200백만원(광특 4,160, 지방비 1,040)
 - '13년 - 200백만원 , '14년 - 3,600백만원 , '15년 - 1,400백만원
- 사업내용 : 목재이용 체험·전시·휴게시설 , 운영 프로그램 개발

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,197백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	5,197	-	197	3,600	1,400
국 비	4,158	-	158	2,880	1,120
시 도 비	1,039	-	39	720	280

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2013. 9. 13 ~ 2014. 1. 10 : 기본설계 및 실시설계용역추진
- 2014. 1. 7 : 최종보고회 실시
- 2014. 1. 10 : 공용건축물 협의 완료
- 2014. 3월 : 계약심사 및 발주 완료
- 2014. 4월 ~ 2015. 2월 : 본공사(건축, 전기, 통신, 소방사업) 시행

향후계획

- 전시·체험시설 및 운영프로그램개발 용역 : 2014년 하반기
 - 가족, 유아, 학생, 관광객 등 이용자별 운영 프로그램 개발
 - 휴양림 시설과 연계한 목재이용 힐링 프로그램 개발

사업명	남원읍 청사 신축	담당자	서귀포시남원읍 고봉오(☎760-4191)
-----	-----------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역주민들의 문화.복지 증진을 위한 중요한 공간활용 및 다양한 주민 자치프로그램 운영등 효율적인 행정업무 및 복지공간으로 활용

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. 1 ~ 2015. 12
- 위 치 : 서귀포시 남원읍 남원리 205-1(태위로 695)
- 규 모 : 연면적 3,724.1㎡(지하1층 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,530백만원 (단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	5,530	-	450	5,080	-
시 도 비	5,530	-	450	5,080	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 건물철거 및 착공, - %)

- 건축설계 공모 및 당선작 발표 : 2014. 1. 15 ~ 4. 25
- 현부지내 청사신축을 위한 임시청사 이전 : 2014. 4. 5 ~ 4. 6
- 신축공사 실시설계용역 계약 및 착수 : 2014. 4. 27 ~ 7.30
- 공사 계약심사 : 2014. 7. 14 ~ 7. 30

□ 향후계획

- 건축협의 등 행정절차이행 : 2014. 8월한
- 공사계약 심사(도 예산담당관실) 및 공사입찰공고(15일)
- 건물철거 : 2014. 9. 30한 / 착공식 : 2014. 10월초
- 신축공사 추진(토목·건축, 소방, 전기, 통신, 조경, 감리) : '14. 10~ '15.

11-2. 지방채 발행사업

- ▣ 2013년도에 우리 도에서 특정사업 추진을 위한 지방채 발행은 없으며, 2013년도에 발행된 지방채는 2,418억원으로 고이율 지방채 차환 1,735억원, 지역개발 공채 683억원 입니다.

※ 지방채(안정행정부 기준) : 차입금(증서로 차입하는 지방채) + 지방채증권

11-3. 민간투자사업

☐ 우리 우리도에서 '13년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				'12년까지 부담액	'13년 부담액	'14년 이후 부담 예정액	
BTL	설문대여성문화 센터사업	탐라문화센터관리(주)	15,872	4,517	1,465	23,312	2009 ~2029
	제주도립미술관 사업	(주)제주미술관	18,158	5,916	1,499	22,300	2009 ~2029
	06제주시 동지역 하수관거 정비사업	푸른제주 지키미(주)	40,311	6,493	4,345	76,064	2011 ~2031
	06제주시 읍면 지역 하수 관거 정비사업	제주엔바이로(주)	52,700	9,839	5,368	92,159	2011 ~2031
	06서귀포시 읍면 지역 하수 관거 정비사업	청정서귀포(주)	78,744	14,565	8,705	137,883	2011 ~2031
	08제주시 동지역 하수관거 정비사업	푸른제주 환경(주)	56,626	-	4,277	89,315	2013 ~2033
	08제주시 읍면 지역 하수 관거 정비사업	제주맑은물 사랑(주)	82,441	-	3,405	153,364	2013 ~2033
	09제주시 읍면 지역 하수 관거 정비사업	제주에코텍(주)	40,953	-	75	79,602	2013 ~2033
	10제주시 읍면 지역 하수관거 정비사업	제주맑은물 사랑(주)	40,555	-	-	102,084	2015 ~2035

- ▶ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비
- ▶ 재정부담액
 - 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2013년까지는 집행액(결산기준), 2014년 이후는 추정액
- ▶ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

■ 개별 민간투자사업 현황

사업명	설문대여성문화센터사업	담당자	설문대여성문화센터 교육운영팀 강봉림 (☎710-4202)
-----	-------------	-----	---------------------------------------

사업목적 및 필요성

- 전문교육 및 복합문화센터

사업개요

- 기간 : 2009. 12월 ~ 2029. 11월
- 위치 : 제주시 선덕로8길 12(연동 324-10)
- 민간사업자 : 탐라문화센터관리주식회사
- 총사업비 : 15,872백만원
- 사업규모 : 7,345㎡(지하1층, 지상4층)

재정부담 현황

- 총민간투자비(15,872백만원) + 사업수익율(5.83%) + 부가가치세(10%)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액		
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후	
계	42,786	6,309	2,070	2,085	32,322	
임대료	소 계	29,294	4,517	1,465	1,470	21,842
	국 비	9,523	1,497	478	478	7,070
	지방비	19,771	3,020	987	992	14,772
운영비	13,492	1,792	605	615	10,480	

추진단계

- 운영중

향후계획

- 공연장 등 시설 야간·주말 개방에 대한 BTL운영사와 협약 변경 추진

사업명	제주도립미술관 건립 사업	담당자	제주도립미술관 김영애 (☎710-4262)
-----	---------------	-----	----------------------------

사업목적 및 필요성

- 제주국제자유도시에 걸맞은 규모 있는 문화예술 공간 확보로 제주지역 미술문화 발전 및 도민의 문화 향유권 제공

사업개요

- 건립기간 : 2007. 10 ~ 2009. 1.
- 위치 : 제주시 1100로 2894-78(연동)
- 민간사업자 : (주)제주미술관
- 총사업비 : 18,158백만원
- 사업규모 : 연면적 7,087.09㎡(지하1층, 지상2층)
 - 전시시설 : 기획전시실, 상설전시실, 장리석기념관, 시민갤러리, 수장고 등
 - 문화복지시설 : 강당(180석)
 - 부속시설 : 레스토랑, 뮤지엄숍

재정부담 현황

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
합 계	29,715	5,916	1,499	1,504	20,796
임대료	국 비	8,915	1,778	451	6,236
	지방비	20,800	4,138	1,053	14,560

추진단계

- 운영중

향후계획

- 실시협약에 의거 분기별 시설임대료 및 운영비 지급

사업명	06 제주시 읍면지역 하수관로 정비 BTL 사업 운영	담당자	하수시설과 김대율 (750-7976)
-----	-------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 대규모 예산이 소요되는 하수관로정비사업을 위한 자치단체의 재정여건 부족 문제를 민간자본을 활용, 단기간에 정비하여 쾌적한 환경조성

사업개요

- 기간 : 2008.3.3 ~ 2011.3.2 ○ 위치 : 제주시 5개읍면
(애월, 한림, 한경, 조천, 구좌) ○ 민간사업자 : 제주엔비이로(주)
- 총사업비 : 52,700백만원 ○ 사업규모 : 하수관로 101.7km, 배수설비 4,407개소

재정부담 현황

- 계약조건 : 20년간 운영 (2011.3.3~2031.3.2)
- 지금까지 재정부담액(임대료) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	'13년	'14년	'15년 이후
계	107,366	9,839	5,368	5,368	86,791
국 비	73,320	6,979	3,666	3,666	59,009
시 도 비	34,046	2,860	1,702	1,702	27,782

추진단계

- 운영 중

향후계획

- 실시협약에 의거 분기별 시설임대료 및 운영비 지급

사업명	06 서귀포시 하수관로정비 BTL 사업 운영	담당자	하수계획과 고대관 (750-7957)
-----	-----------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 대규모 예산이 소요되는 하수관로정비사업을 위한 자치단체의 재정여건 부족 문제를 민간자본을 활용, 단기간에 정비하여 쾌적한 환경조성

사업개요

- 기간 : 2008.2.29~ 2011.4.28 ○ 위치 : 서귀포시 2개 읍면
(남원읍, 표선면 일원) ○ 민간사업자 : 청정서귀포(주)
- 총사업비 : 78,744백만원 ○ 사업규모 : 하수관로 114.6km, 배수설비 5,395개소

재정부담 현황

- 계약조건 : 20년간 운영 (2011.4.29~2031.4.28)
- 지금까지 재정부담액(임대료) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	'13년	'14년	'15년 이후
계	161,153	14,565	8,705	8,705	129,178
국 비	112,807	10,337	5,952	5,952	88,319
시 도 비	48,346	4,228	2,753	2,753	40,859

추진단계

- 운영 중

향후계획

- 실시협약에 의거 분기별 시설임대료 및 운영비 지급

사업명	08 제주시 (동지역)하수관로 정비 BTL 사업 운영	담당자	하수시설과 이훈 (750-7973)
-----	-------------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 대규모 예산이 소요되는 하수관로정비사업을 위한 자치단체의 재정여건 부족 문제를 민간자본을 활용, 단기간에 정비하여 쾌적한 환경조성

사업개요

- 기간 : 2010.5. 1~ 2013.1.31 ○ 위치 : 제주시 동지역 면 (일도1,일도2,이도2,건입동일원) ○ 민간사업자 : (주)푸른제주환경
- 총사업비 : 56,626백만원 ○ 사업규모 : 하수관로 68.9km, 배수설비 5,649개소

재정부담 현황

- 계약조건 : 20년간 운영 (2013. 2. 1~ 2033. 1. 31)
- 지금까지 재정부담액(임대료) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	'13년	'14년	'15년 이후
계	93,592		4,277	4,680	84,635
국 비	46,683		2,139	2,334	42,210
시 도 비	46,909		2,138	2,346	42,425

추진단계

- 운영 중

향후계획

- 실시협약에 의거 분기별 시설임대료 및 운영비 지급

사업명	08 제주시 읍면지역하수관로 정비 BTL 사업 운영	담당자	하수시설과 김대율 (750-7976)
-----	---------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 대규모 예산이 소요되는 하수관로정비사업을 위한 자치단체의 재정여건 부족 문제를 민간자본을 활용, 단기간에 정비하여 쾌적한 환경조성

사업개요

- 기간 : 2010.5. 1~ 2013.7.31 ○ 위치 : 제주시 읍면지역
(한림읍,애월읍,구좌읍) ○ 민간사업자 : 제주맑은물사랑(주)
- 총사업비 : 82,441백만원 ○ 사업규모 : 하수관로 108km, 배수설비 4,395개소

재정부담 현황

- 계약조건 : 20년간 운영 (2013. 8. 1~ 2033. 7. 31)
- 지금까지 재정부담액(임대료) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	'13년	'14년	'15년이후
계	156,769		3,405	7,692	145,672
국 비	108,751		2,384	5,336	101,031
시 도 비	48,018		1,021	2,356	44,641

추진단계

- 운영 중

향후계획

- 실시협약에 의거 분기별 시설임대료 및 운영비 지급

사업명	09 제주시 읍면지역 하수관로 정비 BTL 사업 운영	담당자	하수시설과 이 훈 (750-7973)
-----	-------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 대규모 예산이 소요되는 하수관로정비사업을 위한 자치단체의 재정여건 부족 문제를 민간자본을 활용, 단기간에 정비하여 쾌적한 환경조성

사업개요

- 기간 : 2011.2.25~ 2013.12.24 ○ 위치 : 제주시 읍면지역
(애월읍,조천읍,한경면) ○ 민간사업자 : 제주에코텍(주)
- 총사업비 : 40,953백만원 ○ 사업규모 : 하수관로 55.8km, 배수설비 1,379개소

재정부담 현황

- 계약조건 : 20년간 운영 (2013. 12. 25~ 2033. 12. 24)
- 지금까지 재정부담액(임대료) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	'13년	'14년	'15년이후
계	79,677		75	3,982	75,620
국 비	55,272		53	2,787	52,432
시 도 비	24,405		22	1,195	23,188

추진단계

- 운영 중

향후계획

- 실시협약에 의거 분기별 시설임대료 및 운영비 지급

사업명	'10제주시 읍면지역 하수관로 정비 BTL 사업 운영	담당자	하수시설과 김영범(750-7971)
-----	----------------------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 대규모 예산이 소요되는 하수관로정비사업을 위한 자치단체의 재정여건 부족 문제를 민간자본을 활용, 단기간에 정비하여 쾌적한 환경조성

사업개요

- 기간 : 2012.6.27~ 2015.8.26 ○ 위치 : 제주시 읍면지역(애월,한경)
- 민간사업자 : 제주맑은물 사랑(주)
- 총사업비 : 40,555백만원 ○ 사업규모 : 하수관로 55.7km, 배수설비 1,549개소

재정부담 현황

- 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)
- 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위: 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액	
		기투자	'13년	'14년	'15년이후
계	102,084				102,084
국 비	59,321				59,321
시 도 비	42,763				42,763

추진단계

- 시공 중

향후계획

- 실시협약에 의거 분기별 시설임대료 및 운영비 지급