

## 5월2주차 구조분야 전문위원회(2건)

연번	접수번호	건축구분	심의구분	대지위치	대지면적	건축면적	연면적	건폐율	용적율	주용도	층수	용도지역	일시	심의결과	의결내용
1	20216500000P001465	신축	신규	제주특별자치도 제주시 노형동 1042-18	1,112.7	650.61	5,549.0517	58.47	498.7	업무시설	11/2		21.05.12	보완	전체 침하 및 부동침하 검토바랍니다. 구조안전확인서상 동적결과치 적용바랍니다. 계단측면 부모멘트 고려하여 상부근을 D10에서 D13으로 변경바랍니다.
2	20216500000P001462	신축	신규	제주특별자치도 제주시 노형동 1069-2	714.9	417.88	1,350.69	58.45	188.93	공동주택	8/1		21.05.12	원안동의	계단측면 부모멘트 고려하여 상부근을 D10에서 D13으로 변경고려바랍니다. 원형기둥(C3) C4기둥배근 고려바랍니다. 구조안전확인서상 동적결과치 적용바랍니다.  심의 사항을 준수하시기 바랍니다.